

**Протокол заседания закупочной комиссии
ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром»**

№ 21/1/18-ПЗ

Дата: 30.11.2018 г.

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 /ул. Толедова, 43

Председатель комиссии	Моос В.Н.
Заместитель председателя закупочной комиссии	Нечаев А.Б.
Член закупочной комиссии	Ольков А.В.
Секретарь закупочной комиссии	Сможевских И.А.

Отсутствовали: Бочков А.В., член закупочной комиссии.

Кворум для принятия решения имеется/не имеется (нужное подчеркнуть).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение вопроса заключения дополнительного соглашения к договору № 30/18 ТЭЦ от «13» марта 2018 г.

Подрядчик: ООО «Мегаполис» (ИНН 6678077, КПП 667801001, ОГРН 1169658132621). Директор Паринковой Т.Н. Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 22, пом.1-10,17.

Предмет договора: проведение работ по разработке рабочей документации и составлению смет по прокладке сети водоотведения ТЭЦ ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром», согласованию рабочей документации в контролирующих и надзорных органах, а Заказчик обязуется передать Подрядчику задание и иные исходные данные, необходимые для разработки рабочей документации и составления смет, принять и оплатить результат работ. Работы производятся в соответствии с Техническим заданием (Приложением №1), Техническими условиями ЕМУП Водоканал (Приложение 5), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Внесение изменения в п. 1.4, п.4.1 и п. 8.11 договора № 30/18 ТЭЦ от «13» марта 2018 г., а так же Приложение 4 – форма акта выполненных работ считать не действующим с 30.11. 2018г.

По вопросу выступил начальник ТЭЦ, председатель закупочной комиссии Моос В.Н. и предложил окончание выполнения работ и оказания услуг по договору № 30/18 ТЭЦ от «13» марта 2018 г. перенести на 28.02.2019 г.

ОТМЕТИЛИ

Увеличение срока исполнения договора связано с продолжительным периодом согласования рабочей документации с энергоснабжающими, сетевыми организациями и органами местного самоуправления.

Вопрос, поставленный на голосование: продление срока окончания работ и оказания услуг 28.02.2019 г. по договору № 30/18 ТЭЦ от «13» марта 2018 г.

РЕШЕНИЕ

Закупочная комиссия решила заключить дополнительное соглашение к договору подряда № 30/18 ТЭЦ от «13» марта 2018 г. о нижеследующем:

1. Пункт 1.4. Договора читать в следующей редакции:

«1.4. Срок выполнения работ:

Начало работ: с момента подписания договора

Окончание работ: 28.02.2019 г.

В случае задержек в согласовании рабочей документации, произошедших не по вине Исполнителя, срок окончания работ может быть увеличен»

2. Пункт 4.1. Договора читать в следующей редакции:

4.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100), справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100) с приложением документов, указанных в п.1.3. настоящего договора.

3. С 30.11. 2018г. Приложение 4 – форма акта выполненных работ считать не действующим. и пункт 8.11. Договора читать в следующей редакции:

8.11. Приложения:

8.11.1. Техническое задание (Приложение №1).

8.11.2. Сметная документация (Приложение № 2.1-2.3).

8.11.3. Ситуационный план (Приложение № 3).

8.11.4. Технические условия ЕМУП Водоканал (Приложение № 5).

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах и является неотъемлемой частью договора.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Результаты голосования оглашены присутствующим на заседании.

Опубликовать протокол заседания закупочной комиссии на сайтах www.zakupki.gov.ru и уралметпром.рф.

Председатель закупочной комиссии _____ Моос В.Н.

Секретарь закупочной комиссии _____ Сможевских И.А.